

2022

RELATÓRIO PARCIAL DE PROGRESSO
CG INEA 03/2010




**Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande**



**COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA**

Item	Bico	PAF	Ação	Ação	Projeto	Valores				Status Geral		Dados Detalhados					Controle					Observações				
						Total	Demonstrado/	A demonstrar/	%	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Concurso	Realização para Publicação de Edital	Amparo legislativo	Elaboração de TR	Realização para Publicação de TR	Até Conclusão	Execução	Concluído	Empenhado		R\$ Contratado	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real
1	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.1	1. Pagamento por serviços ambientais	[07] Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê Baía da Ilha Grande	Agenda e Ação	R\$ 1.106.701,13	R\$ -	R\$ 1.106.701,13	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Planejamento e Política	3.2	2. Elaboração de Manual Operativo do PMS-IG	[05] Sistema de Informações Geográficas - SIG do Comitê Baía da Ilha Grande	Projeção de serviços necessários para garantir o monitoramento, implantação, regular, manter e atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software)	R\$ 36.872,74	R\$ 36.364,99	R\$ 50.506,75	41,80%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	CONCURSO CODUCA/IG 01/2020	30/03/2020	30/03/2023	-	
3	Planejamento e Política	3.2	3. Elaboração de Manual Operativo do PMS-IG	[06] Sistema de Informações Geográficas - SIG do Comitê Baía da Ilha Grande	Ação	R\$ 43.128,26	R\$ -	R\$ 43.128,26	0,00%	Em andamento	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.1	3. Educação para Definição de Áreas Prioritárias	[18] Atuação de pesquisadores em Áreas Prioritárias	Agenda e Ação	R\$ 169.988,88	R\$ -	R\$ 169.988,88	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.3	Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	[20] Atividade de Monitoramento de Áreas Prioritárias	Agenda e Ação	R\$ 362.678,72	R\$ -	R\$ 362.678,72	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Ajuda de custo a membros	R\$ 35.554,30	R\$ 35.554,30	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-		
7	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Deslocamento Transporte e outros de membros	R\$ 16.090,52	R\$ 16.090,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
8	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Intercâmbios/Capacitações	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
9	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Despesas para a realização de ESCD	R\$ 373,59	R\$ 373,59	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
10	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Aquisição de notebooks	R\$ 16.090,52	R\$ 16.090,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
11	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Deslocamento aéreo ENOCB 2022	R\$ 40.788,67	R\$ 40.788,67	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
12	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Aplicação de passagens aéreas para 2022 e 2023.3	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-		
13	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1	2.1. Ações da Diretoria/Ajuda de Custo	[01] Ações da Diretoria Colegiada CIBI Baía da Ilha Grande	Ajuda de custo e deslocamento 2022	R\$ 346.332,19	R\$ 8.999,54	R\$ 340.338,65	2,58%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
14	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Material de divulgação de comitê	R\$ 2.132,00	R\$ 2.132,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
15	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Oficinas de Planejamento Estratégico	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
16	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Aquisição de bombonas	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
17	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Teatro ambiental	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	0,00%	Suspensa	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Suspensa	-	-	-	-	-	-	-		
18	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Impressão de Guia Corinhos das Águas	R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
19	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Produção de Vídeos Institucional - CIBI IG	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
20	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Material de divulgação de Comitê	R\$ 138.219,26	R\$ -	R\$ 138.219,26	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Produção de Cartões de Educação Ambiental com Infância em recursos hídricos para as escolas municipais de Angra dos Reis e Paraty	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 6.500,00	0,00%	Não iniciado	67%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-		
22	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Agenda de Educação Ambiental	R\$ 204.344,88	R\$ -	R\$ 204.344,88	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3	2.3. Ações de Acolhida e Pesquisa	[08] Acolhida e Pesquisa	FOITEC - Acordo de Parceria 2021/2022 - Pesquisa em soluções alternativas para o Saneamento Rural	R\$ 134.351,19	R\$ 134.351,19	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-		
24	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3	2.3. Ações de Acolhida e Pesquisa	[08] Acolhida e Pesquisa	Edital de Acolhida e Pesquisa	R\$ 236.990,00	R\$ -	R\$ 236.990,00	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
25	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4	2.4. Material de Divulgação	[03] Plano de Comunicação Baía da Ilha Grande BIC	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site do CIBI BIC	R\$ 22.840,00	R\$ 22.840,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-		
26	Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4	2.4. Material de Divulgação	[03] Plano de Comunicação Baía da Ilha Grande BIC	Agenda de apoio à implementação do Plano	R\$ 17.370,00	R\$ -	R\$ 17.370,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
27	Planejamento e Política	3.1	1. Levantamento e Regularização de Usos	[27] Levantamento e Regularização de Usos	Levantamento e Regularização de Usos	R\$ 499.028,46	R\$ -	R\$ 499.028,46	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Planejamento e Política	3.2	3. Elaboração de Manual Operativo do PMS-IG	[05] Elaboração de Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região do Hidrográfico da Baía da Ilha Grande - BIC	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região do Hidrográfico da Baía da Ilha Grande - BIC	R\$ 69.421,80	R\$ 29.925,98	R\$ 69.495,82	30,10%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-		
29	Planejamento e Política	3.4	3. Estruturação do Banco de Projetos	[11] Estruturação do Banco de Projetos	Estruturação de Banco de Projetos	R\$ 28.277,46	R\$ -	R\$ 28.277,46	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Planejamento e Política	3.4	3.4. Oficinas de Planejamento	[09] Oficinas de Planejamento	Oficinas de Planejamento	R\$ 127.248,56	R\$ -	R\$ 127.248,56	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Saneamento	4.1	4.1. Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Plano Municipal de Saneamento Básico de Angra dos Reis	R\$ 384.903,52	R\$ 40.733,18	R\$ 244.174,34	14,30%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
32	Saneamento	4.1	4.1. Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraty	R\$ 270.000,00	R\$ 44.550,00	R\$ 225.450,00	16,50%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
33	Saneamento	4.1	4.1. Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Agenda e Ação	R\$ 386.365,63	R\$ -	R\$ 386.365,63	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Saneamento	4.1	4.1. Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	[13] Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	Agenda e Ação	R\$ 312.916,24	R\$ -	R\$ 312.916,24	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Saneamento	4.2	4.2. Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	[14] Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	Aquisição de Inodoros	R\$ 335.784,45	R\$ 335.784,45	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
36	Saneamento	4.2	4.2. Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	[14] Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	Implementação da rede de coleta em Igarapé	R\$ 322.705,11	R\$ -	R\$ 322.705,11	0,00%	Não iniciado	89%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
37	Saneamento Rural	4.3	4.3. Projeto de Saneamento Rural	[13] Projeto de Saneamento Rural	Projeto de Saneamento Rural	R\$ 123.287,49	R\$ -	R\$ 123.287,49	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Saneamento	4.4	4.4. Acolhida e Pesquisa em Água e Esgoto	[17] Acolhida e Pesquisa em Água e Esgoto	Saneamento ecológico da Abastejante	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00	0,00%	Em andamento	48%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	
39	Saneamento	4.4	4.4. Acolhida e Pesquisa em Água e Esgoto	[17] Acolhida e Pesquisa em Água e Esgoto	Pesquisa em Água e Esgoto	R\$ 128.537,13	R\$ -	R\$ 128.537,13	0,00%	Em andamento	15%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Comitê	Valores				Status Geral			
	Saldo Total	Demonstrado	Comprometido	Demonstrado e a Ser Contratado	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspensa
BIC	R\$ 5.349.242,81	R\$ 805.075,93	R\$ 1.500.988,99	R\$ 3.788.253,86	11	12	11	1





RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Guandu

Data-base: Julho/2022

Item	PAP		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado*	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Condôcio	NR Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real
31	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Deslocamento	RS	948,90	RS 948,90	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-		
32	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Passagem aérea (Acordo de Cooperação Técnica com a Águas de Portugal - Portugal)	RS	77.029,40	RS 70.356,28	RS 6.673,12	91,34%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Cerrado Viagens	203/2022	-	-	-		
33	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajudas de Custo (Acordo de Cooperação Técnica com a Águas de Portugal, Visita Técnica AdP e Conferência dos Oceanos- Portugal)	RS	72.288,75	RS 72.288,75	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-		
34	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(11) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos - CBH Guandu	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	RS	700.000,00	RS 700.000,00	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Perfil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
35	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	RS	430.438,73	RS 430.438,73	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Perfil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
36	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Impressão do PERH Guandu e MOP	RS	27.405,00	RS 27.405,00	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
37	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Contratação de temporários	RS	290.000,00	RS 62.823,89	RS 227.176,11	21,66%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
38	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Banca para a Contratação de Temporários	RS	19.350,00	RS 19.350,00	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	ASSOC. EDUC. DOM BOSCO	05/03/2021	-	-	-	30/09/2021	-
39	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Conceção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	RS	953.729,27	RS 953.729,27	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	KZFS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
40	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Conceção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Sistema de Informação de Recursos Hídricos	RS	259.723,06	RS -	RS 259.723,06	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Conceção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	RS	464.490,93	RS 464.490,93	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	KZFS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
42	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de Informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.2 Conceção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	Concepção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	RS	602.845,95	RS -	RS 602.845,95	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geambientais	Prestação de serviços especializado para gerenciar, desenhar, implementar, integrar, manter e atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software)	RS	689.914,99	RS 289.192,34	RS 400.722,65	41,92%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	CODEX/GTAW	012/2020/AGEVAP	26/03/2020	26/03/2023	N/A	-
44	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geambientais	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	RS	281.686,57	RS 281.686,57	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	KZFS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
45	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geambientais	Estudos para implementação do Observatório da Bacia	RS	292.755,34	RS 143.977,07	RS 148.778,27	49,18%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	ENVEV/FERMA	055/2020/AGEVAP	22/12/2020	30/10/2021	N/A	-
46	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e Informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geambientais	Implementação da nova Rede (observatório de bacia)	RS	5.147.329,67	RS -	RS 5.147.329,67	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recursos serão aplicados na estruturação das ações definidas no Estudo para implementação do Observatório da Bacia. Necessário aguardar a finalização do estudo.
47	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	(04) Prestação de Serviço de Monitoramento do Reservatório de Tocós	Monitoramento do Rio Pirai à montante do Túnel de Tocós I	RS	114.158,70	RS 114.158,70	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhobium Consultoria Ambiental	017/2011/AGEVAP	23/09/2011	23/03/2013	23/03/2013	-	
48	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	(16) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocós.	Monitoramento do Rio Pirai à montante do Túnel de Tocós II	RS	327.286,10	RS 327.286,10	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhobium Consultoria Ambiental	054/2015/AGEVAP	10/11/2015	10/04/2017	10/04/2017	-	
49	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	(16) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocós.	Ações a definir	RS	1.806.038,25	RS -	RS 1.806.038,25	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Desenvolvimento de site, manutenção e hospedagem de domínio	RS	60.688,35	RS 60.688,35	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
51	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão de materiais (boletins, revistas, folders, dentre outros)	RS	151.901,52	RS 135.016,27	RS 16.885,25	88,88%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
52	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Despesas com eventos (ECOB, ENCOB, ExposiSEAC, Rio Water Week, dentre outros)	RS	96.117,86	RS 96.117,86	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
53	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Acesso à Comunicação	RS	752.540,92	RS 752.540,92	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
54	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Estagiários de Comunicação	RS	124.001,44	RS 124.001,44	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
55	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Aquisição de bens permanentes, acervo fotográfico, e demais despesas	RS	23.249,40	RS 23.249,40	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
56	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Plano de Comunicação	RS	830.000,00	RS 825.758,32	RS 4.241,78	99,49%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Approach	029/2016/AGEVAP	20/08/2019	20/08/2021	18/12/2021	Elaboração do Plano de Comunicação
57	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Operacionalização do Plano de Comunicação	RS	766.208,85	RS 158.714,69	RS 607.494,16	20,71%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Bumerangue	005/2022/AGEVAP	01/02/2022	02/02/2024	-	Implementação do Plano de Comunicação e atividades de núcleo e assessoria de comunicação.
58	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Revista Guandu	RS	11.713,50	RS 11.713,50	RS -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Target Comunicação	109/2020/AGEVAP	19/10/2021	01/04/2022	01/04/2022	Processo sobrestado em 2020 devido a pandemia. Revista finalizada e lançada em abril de 2022, aniversário de 20 anos do Comitê.





RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I - Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Guanandu

Data-base: Julho/2022

Item	PAP	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações		
				Total	Desembolsado ¹	A desembolsar	% Desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Condôcio	NF Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real	
59	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guanandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(E2) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Filagem e transmissão de eventos	R\$ 33.835,20	R\$ 8.880,00	R\$ 24.955,20	26,24%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Ramon Soares	429/2021/AGEVAP	29/10/2020	23/04/2023	-	Processo sobrestado em 2020 devido a pandemia. Retornado em dezembro de 2021.	
60	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guanandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(E2) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão e produção de material institucional	R\$ 58.870,00	R\$ 12.900,00	R\$ 45.970,00	21,91%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Coan Indústria Eireli	344/2021/AGEVAP	18/05/2022	18/11/2023	-	A empresa venceu 4 de 22 itens do ATO CONVOCATÓRIO N.º 03/2022.	
61	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guanandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(E2) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão e produção de material institucional (republicação dos itens desertos do ato anterior)	R\$ 53.473,00	- R\$ 53.473,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Ato Convocatório n.º 08/2022. Reedição do ato 03/2022. Resultado publicado em 26/08/2022. Contrato em fase de elaboração.	
62	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guanandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(E2) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Informação Técnica	R\$ 481.959,01	- R\$ 481.959,01	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	Recurso para contratações necessárias referentes ao Plano de Comunicação	
63	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	(E9) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água II	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes de Minas d'Água II	R\$ 75.851,46	R\$ 75.851,46	0,00%	Não iniciado	11%	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	(E9) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água II	Empresa Contratada para elaboração do Plano de Contingência e apresentação no CEBRH	R\$ 1.003.039,98	R\$ 1.003.039,98	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	DR2 Geotecnologia	003/2013/AGEVAP	14/02/2013	14/02/2014	30/10/2014	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
64	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	(E5) Plano de Contingência para Abastecimento de Água Comitê Guanandu	Plano de Contingência para abastecimento de água	R\$ 749.223,37	- R\$ 749.223,37	0,00%	Não iniciado	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(E7) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 26.178,31	R\$ 26.178,31	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Souza e Pereira Consultoria, Capacitação e Projetos	022/2012/AGEVAP	27/11/2012	27/11/2013	27/11/2013	Contrato cancelado.	
66	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(E7) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 78.534,94	- R\$ 78.534,94	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(E7) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Ações a definir	R\$ 39.014,75	- R\$ 39.014,75	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(E8) Diagnóstico de fontes e minas de água da região de abrangência das Bacias Hidrográficas dos Rios Guanandu, Mirim e da Guarda e indicação de propostas de mitigação, com estimativa de custos, de ações de conservação, preservação ou melhoria de captação - Minas d'Água II"	Diagnóstico de fontes e minas de água da região de abrangência das Bacias Hidrográficas dos Rios Guanandu, Mirim e da Guarda e indicação de propostas de mitigação, com estimativa de custos, de ações de conservação, preservação ou melhoria de captação - Minas d'Água II"	R\$ 844.573,73	- R\$ 844.573,73	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em revisão do formato do projeto.	
70	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(E6) Projeto Auxílio à Pesquisa	Projetos de Auxílio à Pesquisa Editais 002/2013, 002/2012, 004/2013, 002/2014, 009/2015, 002/2017 e 016/2019 (143 projetos)	R\$ 948.086,41	R\$ 948.086,41	-	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Projeto em fase de prestações de conta	
71	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(E6) Projeto Auxílio à Pesquisa	Ações a definir	R\$ 57.670,97	- R\$ 57.670,97	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(E6) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 35.641,07	R\$ 83.724,19	29,86%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
73	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(E6) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Projeto de Pesquisa na linha de monitoramento Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 166de 20de dezembro de 2021.	R\$ 2.896.307,01	- R\$ 2.896.307,01	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 166de 20de dezembro de 2021.
74	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Combater à Poluição e Adaptação à Escassez Hídrica"	R\$ 148.802,00	R\$ 148.802,00	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Círculo Serviços Técnicos	021/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/08/2015	05/11/2015	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
75	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guanandu"	R\$ 99.791,72	R\$ 99.791,72	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fábrica de Projetos Sustentabilidade	022/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/06/2015	-	Contrato cancelado.	
76	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guanandu" (Valor reservado devido a ação judicial)	R\$ 49.123,54	- R\$ 49.123,54	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Concurso de Desenho "Fantástico Mundo da Água"	R\$ 35.537,51	R\$ 35.537,51	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	
78	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Editais de auxílio financeiro para projetos de Educação Ambiental	R\$ 115.618,11	R\$ 115.618,11	-	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	
79	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Curso "Direito em Saneamento"	R\$ 250.000,00	- R\$ 250.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Auxílio à Pesquisa	R\$ 68.958,04	R\$ 68.958,04	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	
81	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação e execução do Plano de Educação Ambiental da R	R\$ 970.000,00	- R\$ 970.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Myr	094/2021/AGEVAP	30/01/2022	30/09/2023	-	-
82	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Capacitação em Indicadores Ambientais	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	FLINBEA	013/2021/AGEVAP	24/06/2021	12/08/2022	12/08/2022	-
83	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Operacionalização do Plano de Comunicação	R\$ 328.375,22	R\$ 45.607,67	R\$ 282.767,55	13,89%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Bumerangue	135/2021/AGEVAP	01/02/2022	01/02/2024	-	-
84	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 35.641,64	R\$ 83.723,62	29,86%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
85	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(E10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Editais de auxílio financeiro para projetos de Educação Ambiental e para pesquisas e estudos previstos no MOP de Usuários da Água	R\$ 1.787.935,94	- R\$ 1.787.935,94	0,00%	Em andamento	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.5 Recuperação de Áreas Degradadas 2.5.2 Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	(E3) Produtores de Águas e Florestas	Novo PAF (resolução 160/2021)	R\$ 1.500.000,00	- R\$ 1.500.000,00	0,00%	Em andamento	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(E3) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (contrato)	R\$ 1.930.914,87	R\$ 1.930.914,87	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	004/2021/AGEVAP	11/05/2012	11/05/2013	31/01/2019	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi abrilhado considerando a necessidade de manutenção do programa.	
88	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(E3) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (convênio)	R\$ 1.293.170,79	R\$ 1.180.326,56	R\$ 112.844,23	91,27%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.001.001.2019	01/02/2019	01/02/2021	01/02/2022	O Convênio foi ativado considerando a necessidade de manutenção do programa.



Item	PAP		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações							
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolsado	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Condôcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real						
					RS	RS	RS	%																							
89	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Executora PAF Rio Claro	RS	1.074.712,68	RS	1.074.712,68	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Água e Solo	024/2019/AGEVAP	24/06/2019	05/10/2021	05/10/2021	-	
90	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Serviços de Elaboração de TR para Coordenação de Atividades Relacionadas ao PSA	RS	15.500,00	RS	15.500,00	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	SEP Consultoria	023/2019/AGEVAP	26/08/2013	14/12/2013	14/12/2013	-	
91	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Assessoria Técnica das Ações do PAF Rio Claro	RS	379.423,11	RS	379.423,11	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogra	013/2014/AGEVAP	17/09/2014	16/10/2015	16/10/2015	-	
92	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Alimentação dos Eventos PAF Rio Claro	RS	209,64	RS	209,64	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-
93	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Plântio de Árvores	RS	7.920,00	RS	7.920,00	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
94	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Mendes	RS	337.500,00	RS	-	RS	337.500,00	0,00%	Concluído	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.003.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	01/03/2022	-
95	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Engenheiro Paulo de Frontin	RS	337.500,00	RS	62.422,91	RS	275.077,09	18,50%	Concluído	65%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.002.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	01/03/2022	-
96	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Vassouras	RS	337.500,00	RS	19.758,76	RS	317.741,24	5,85%	Concluído	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.004.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	01/03/2022	-
97	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Aquisição de imagens de satélite para elaboração de Plano Diretor Florestal	RS	513.000,00	RS	513.000,00	RS	-	100,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	VISIONA TECNOLOGIA	029/2021	26/08/2021	25/10/2021	25/10/2021	-
98	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Elaboração de Plano Diretor Florestal dos municípios da RH II	RS	2.426.889,00	RS	873.680,07	RS	1.553.208,93	36,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	STCP ENGENHARIA	027/2021	14/08/2021	13/01/2024	-	-
99	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Contratação de temporários	RS	268.227,82	RS	46.787,45	RS	221.440,37	17,44%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
100	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Restauração e conservação florestal	RS	7.691.687,14	RS	-	RS	7.691.687,14	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(12) Projeto de Água e Floresta	PRO-PSA Guandu - PAF Sacra Família - Executora	RS	2.620.811,89	RS	1.999.231,40	RS	621.580,49	76,28%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Crescente Férril	028/2018	19/06/2018	19/06/2021	18/06/2023	-
102	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recuperação Florestal de Corredores Ecológicos	(21) Projeto de Água e Floresta	Ações a definir	RS	122.146,74	RS	-	RS	122.146,74	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Empresa Contratada para elaboração do Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios	RS	379.705,00	RS	379.705,00	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogra	013/2012/AGEVAP	13/07/2012	13/07/2013	11/04/2014	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.
104	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	RS	100.550,00	RS	100.550,00	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
105	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	RS	146.993,96	RS	146.993,96	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
106	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	RS	118.400,00	RS	118.400,00	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Jobe Liv Indústria e Comércio	043/2020/AGEVAP	20/10/2020	20/02/2021	20/02/2021	-
107	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	RS	39.725,00	RS	39.725,00	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sea & Náutica Ltda	CT 013/2022	28/03/2022	27/06/2022	27/06/2022	Material adquiridos e doados no dia 27/06/2022
108	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	RS	28.339,85	RS	28.339,85	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Segine Distr. Imp. Eq. Seg. Ir. e I. I.	CT 010/2022	18/03/2022	16/06/2022	16/06/2022	-
108	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	RS	254.988,00	RS	254.988,00	RS	-	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Manalima Com. Atac e Imp. Ltda	CT 023/2022	31/05/2022	30/11/2022	07/07/2022	-
108	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Capacitação e Apoio para Monitoramento e Controle de Queimadas	RS	1.026.253,01	RS	-	RS	1.026.253,01	0,00%	Não iniciado	11%	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacía	(12) Ação de Continuidade do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Segunda Etapa	RS	528.026,72	RS	528.026,72	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Consórcio ProfII/ TSA	011/2019/AGEVAP	27/03/2019	14/02/2021	14/02/2021	-
110	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacía	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Primeira Etapa	RS	226.833,38	RS	226.833,38	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogra	002/2014/AGEVAP	11/06/2014	26/04/2015	26/04/2015	-
111	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacía	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Segunda Etapa	RS	1.053.831,66	RS	1.053.831,66	RS	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Consórcio ProfII/ TSA	011/2019/AGEVAP	27/03/2019	14/02/2021	14/02/2021	-
112	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacía	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim	Ações a definir	RS	919.334,96	RS	-	RS	919.334,96	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso reservado para utilização no 2º ano do SANEAR Guandu.
113	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacía	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacía	Rendimento oriundo da devolução do recurso de Prol (Protarar)	RS	264.026,12	RS	-	RS	264.026,12	0,00%	Não iniciado	0%	Não iniciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacía	(

Item	PAP		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado ¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação de Ata Convocatória	Ata Convocatória	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	NF Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real
115	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 14.887.856,00	R\$ -	R\$ 14.887.856,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em negociação com o município sobre o formato de execução.
115	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 7.431.052,00	R\$ -	R\$ 7.431.052,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em negociação com o município sobre o formato de execução.
116	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 5.265.308,51	R\$ -	R\$ 5.265.308,51	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em negociação com o município sobre o formato de execução.
117	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 3.267.090,28	R\$ -	R\$ 3.267.090,28	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 11.182.869,02	R\$ -	R\$ 11.182.869,02	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 162, de 03 de agosto de 2021 (infraestrutura complementar ao tratamento de esgoto no âmbito do Programa Sanear Guandu)
119	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 55.029.328,59	R\$ 4.345.915,15	R\$ 50.683.413,44	7,90%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Consórcio Novo Guandu Consórcio Sanear Rural	041/2021/AGEVAP	07/12/2021	19/08/2023	-	-	-	
120	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 155.233,91	R\$ 42.986,90	R\$ 112.247,01	27,69%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-	-	
121			R\$ 109.480,71	R\$ 109.480,71	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.
122			R\$ 40.519,29	R\$ -	R\$ 40.519,29	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.

Comitê	Valores				Status Geral				
	Saldo Total	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Reserva Judicial	Cancelado
Guandu	R\$ 130.553.314,75	R\$ 33.850.258,36	R\$ 81.223.592,43	R\$ 48.250.618,48	70	36	20	2	0

