

2024

RELATÓRIO PARCIAL DE PROGRESSO
CG INEA 068/2022



**Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande**



**COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA**

Table with columns: Item, Ano, PAF, Ação, Problema, Valores (Total, Desembolsado, A desembolsar, %), Status Geral (Status, %), Status Detalhado (A ser iniciado, Elaboração de Edital de Convocação, etc.), Status Financeiro (Emissão de %), Status Operacional (Emissão de %), Status de Pagamento (Pagamento para Publicação de Atos Convocatórios, etc.), Status de Execução (Emprego, Nº Contas, Data de Anulação, etc.), and Observações.



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/08/2024 16:57:08

A autenticidade deste documento 00039.002190/2024-48 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 329207.

51	4. Saneamento	4.3 Projeto de Saneamento Rural	(13) Projeto de Saneamento Rural	PM Angra dos Reis RJ - Repasse de recursos ao município de Angra dos Reis vinculada a ação do PRR BIG 2.1.1 ampliação da coleta e tratamento de efluentes, homologada no Manual Operativo (MOF) e incluída na programação anual de atividades e desembolso (PAC) para 2023, para execução da CTE Praia Grande - Paraty/RJ	R\$	51.604,26	R\$	51.604,26	R\$	-	100,00%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	PMAR - CEF	CT 002/2021/AGEVAP	-	-	-	-	-	Repasse de Recursos Via CEF	
52	4. Saneamento	4.3 Projeto de Saneamento Rural	(13) Projeto de Saneamento Rural	PM Paraty - Repasse de recursos ao município de Paraty vinculada a ação do PRR BIG 2.1.1 ampliação da coleta e tratamento de efluentes, homologada no manual operativo (MOF) e incluída na programação anual de atividades e desembolso (PAC) para 2023, para execução da CTE Praia Grande - Paraty/RJ	R\$	71.663,31	R\$	71.663,31	R\$	-	100,00%	Em andamento																			
53	4. Saneamento	4.2 Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	Aquisição de biobedentes	R\$	335.794,41	R\$	335.794,41	R\$	-	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Furrow	037/2022/AGEVAP	03/05/2022	02/11/2022	03/06/2022				
54	4. Saneamento	4.2 Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	PM Angra dos Reis RJ - Repasse de recursos ao município de Angra dos Reis vinculada a ação do PRR BIG 2.1.1 ampliação da coleta e tratamento de efluentes, homologada no Manual Operativo (MOF) e incluída na programação anual de atividades e desembolso (PAC) para 2023, para execução de "Sistema de esgotamento sanitário de Japoi, Iha Grande"	R\$	322.705,13	R\$	322.705,13	R\$	-	100,00%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	PMAR - CEF	CT 002/2021/AGEVAP	-	-	-	-	-		
55	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	Conta Econômica Federal - Prestação de serviços técnicos de consultoria e apoio à implementação de política pública. CT 064/2022	R\$	119.614,04	R\$	4.176,82	R\$	115.437,22	3,49%	Em andamento	67%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	CEF	CT 064/2022/AGEVAP	10/11/2022	10/11/2025	-	-			
56	4. Saneamento	4.1 Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	PM Paraty - Repasse de recursos ao município de Paraty vinculada a ação do PRR BIG 2.1.1 ampliação da coleta e tratamento de efluentes, homologada no manual operativo (MOF) e incluída na programação anual de atividades e desembolso (PAC) para 2023, para execução da CTE Praia Grande - Paraty/RJ	R\$	213.322,20	R\$	213.322,20	R\$	-	100,00%	Em andamento	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	PMR - CEF	CT 002/2021/AGEVAP	-	-	-	-	-		
57	3. Proteção e Conservação da Biodiversidade	3.2 Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	(16) Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	Ações a definir	R\$	109.988,00	R\$	-	R\$	109.988,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	4. Saneamento	4.4 Auxílio e Pesquisa em Água e Saneamento	(17) Auxílio e Pesquisa em Água e Saneamento	Ações a definir	R\$	258.537,13	R\$	-	R\$	258.537,13	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	6. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4 Material de Divulgação Ambiental	(18) Material de Divulgação do Comitê Bacia da Iha da Grande	Material de Divulgação do Comitê Bacia da Iha da Grande	R\$	11.144,04	R\$	4.845,00	R\$	6.299,04	43,48%	Em andamento	89%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Magazine Comercial, COAN e R. Comércio	-	-	-	-	-	-	Material Institucional para o plano integração pelas Águas no ENCOB 2023	
60	Repasso automático	N/A	(19) Repasse Automático do Comitê Bacia da Iha da Grande	Ações a definir	R\$	2.186.245,20	R\$	214.974,30	R\$	1.971.270,90	10,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	




Table with columns: Ram, PAF, Ação, Projetos, Valores (Total, Desembolsado, A desembolsar, % desembolsado), Status Geral (Status, %), Status Detalhado (A ser iniciado, Elaboração de Edital, etc.), Contratos (Empresa/Condição, Nº Contrato, etc.), and Observações. Rows 91-132.



Item	PAP	PAP	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado							Contratos					Observações					
					Total	Desembolsado*	A desembolsar	% desembolsado	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acomodamento do Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Condição	Nº Contrato/Condição	Data de Assinatura		Data de Término Prevista	Data de Término Real			
133			(23) Participação no Evento Rio Water Week	Sanit, materiais e participação do Comitê na Rio Water Week	R\$ 109.480,71	R\$ 109.480,71	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.		
134			(23) Participação no Evento Rio Water Week	Dueto Produções - Gestão de eventos IV Simpósio RH BPS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	IV Simpósio RH BPS		
135			(23) Participação no Evento Rio Water Week	Dueto Produções Ltda - Prestação de serviços de coffee break para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - CT 03/2023	R\$ 10.519,29	R\$ 17.000,00	R\$ (6.480,71)	161,61%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	IV Simpósio RH BPS		
136	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 264.026,12	R\$ -	R\$ 264.026,12	0,00%	Não iniciado	0%	Não iniciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 9.216.740,40	R\$ 5.731.281,20	R\$ 3.485.459,20	62,18%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Condição Guandu	12/2022/AGEVAP	20/04/2022	19/04/2025	-	-	-	2ª TA ao contrato 12/2022/AGEVAP	
138	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 8.131.907,51	R\$ 8.131.907,51	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Caixa Econômica Federal	CT CEF Nº 0557139/2021/AGEVAP/CAIA	-	-	-	23/12/2021	-	Projeto contratado via município, através da Caixa. Recurso repassado.	
139	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 13.116.402,26	R\$ -	R\$ 13.116.402,26	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	-	-	-	-	-	-	-	Devido à inviabilidade do repasse via Caixa, a Resolução COMITÊ GUANDU Nº 154, de 09 de janeiro de 2024 aprovou a execução via AGEVAP. Em processo licitatório.	
140	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 10.599.309,18	R\$ 10.599.309,18	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Caixa nº 168/2022/AGEVAP	-	-	-	-	-	-	Resolução COMITÊ GUANDU nº 162, de 03 de agosto de 2023 (infraestrutura complementar ao tratamento de esgoto no âmbito do Programa Sanear Guandu)	
141	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 13.136.393,75	R\$ 13.136.393,75	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Condição Novo Guandu	CT 042/2021/AGEVAP	07/12/2021	27/08/2023	19/09/2023	-	-	Empresa Optou por não renovar o contrato. Saldo remanescente foi assumido, pelo mesmo valor, pela segunda colocada no processo licitatório.	
142	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 28.282.552,82	R\$ 20.784.441,49	R\$ 7.498.111,33	73,49%	Em andamento	67%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Condição Sanear Rural	CT 041/2021/AGEVAP	07/12/2021	18/12/2024	-	-	-	-	
143	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 17.354.906,18	R\$ 1.264.088,13	R\$ 16.090.818,05	7,28%	Em andamento	67%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Condição Sanear Rural	CT 061/2021/AGEVAP	17/11/2023	12/08/2025	-	-	-	Assimiu as obras do Condição Novo Guandu.	
144	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 155.235,91	R\$ 122.870,82	R\$ 32.365,09	78,51%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	06/10/2023	-	-	Fim do contrato	
145	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	CT 046/2018	-	-	-	-	-	-	-	
146	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 130.385,96	R\$ 2.088,41	R\$ 128.297,55	1,60%	Em andamento	89%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	CEF	CT 064/2022/AGEVAP	R\$ 44.875,00	R\$ 45.971,00	-	-	-	-	
147	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	R\$ 7.715.105,91	R\$ -	R\$ 7.715.105,91	0,00%	Não iniciado	0%	Não iniciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	2. Recursos Hídricos Balanço Qual-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.2. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes	2.2.3 Plano de Contingência para Abastecimento de Água	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	R\$ 749.223,37	R\$ -	R\$ 749.223,37	0,00%	Não iniciado	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.5 Estudos	1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	R\$ 119.365,26	R\$ 77.806,32	R\$ 41.558,94	65,38%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Condição Sanear Rural	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-	-	-
150	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.5 Estudos	1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	R\$ 2.896.307,01	R\$ -	R\$ 2.896.307,01	0,00%	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	R\$ 68.488.197,74	R\$ 17.048.657,21	R\$ 51.439.540,53	24,89%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Recursos financeiros do Comitê Guandu, para o 13º Ano do Contrato de Gestão INEA nº 03/2010 (desde o exercício de 2022). Deduções de valores aprovados no PAP/PABD e Custeio.	

Comitê	Saldo Total	Valores				Status Geral				
		Desembolsado	Comprometido	Desembolsado e Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Reserva Judicial	Cancelado	
Guandu	R\$ 138.903.069,40	R\$ 104.377.552,11	R\$ 63.354.224,06	R\$ 17.572.889,40	112	24	13	2	0	

