

2021

RELATÓRIO DE PROGRESSO
CG INEA 03/2010



**Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande**





**COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA**

RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Bacia da Ilha Grande

Data base: Junho/2022

Item	MAP			Ação	Projeto	Valores			Status Geral		Status Detalhado										Controle					Observação
	Item	Item	Item			Total	Desempenhado	A despendido	%	Status	%	A ser iniciado	Elaboração do Edital de Convocação	Transmissão para Publicação de Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração da TI	Transmissão para Publicação de Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Conclusão	Empenho	6º Contrato	Data de Assinatura	Data de Término Previsto	Data de Término Real	
1	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	1.1. Pagamento por serviços ambientais	[07] Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê Bacia da Ilha Grande	Ações a definir		R\$ 1.106.701,13	R\$ -	R\$ 1.106.701,13	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3. Planejamento e Política	3.2. Elaboração de Manual Operativo do PRR-BIG	[06] Sistema de Informação Geográfica - SIG - do Comitê Bacia da Ilha Grande	Proceder ao levantamento topográfico para a geração, dimensionar, implantar, integrar, manter e atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas Desenvolvido de Software		R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,33	R\$ 98.939,67	23,91%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	CONVENIO CDD/CEC/INEA	01/02/2020	26/03/2020	26/03/2023	-	-
3	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	3.2. Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	[06] Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	Ações a definir		R\$ 115.398,77	R\$ -	R\$ 115.398,77	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1. Proteção e Conservação da Biodiversidade	3.1. Atualização do Monitoramento de Áreas Prioritárias	[06] Atualização de Monitoramento de Áreas Prioritárias	Ações a definir		R\$ 327.113,69	R\$ -	R\$ 327.113,69	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	Ações de custos e membros		R\$ 35.534,36	R\$ 35.534,36	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
6	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	Desenvolvimento terrestre e outros de membros		R\$ 16.090,52	R\$ 16.090,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
7	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	treinamentos/Capacitações		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
8	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	Despesas para a realização do ECDB		R\$ 373,50	R\$ 373,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
9	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBI Bacia da Ilha Grande	Despesas diversas		R\$ 388.237,51	R\$ 12.363,31	R\$ 376.074,20	3,13%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	Ação continua
10	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Materiais de divulgação do comitê		R\$ 2.131,00	R\$ 2.131,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
11	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Oficinas de Planejamento e Estratégia		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
12	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Aquisição de bombonas		R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
13	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Teatro ambiental		R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	0,00%	Suspenso	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Suspenso	-	-	-	-	-	-	-	Suspenso em virtude da pandemia da COVID-19
14	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Impressão do Guia Carrinho das Águas		R\$ 12.906,00	R\$ -	R\$ 12.906,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-
15	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Ações a definir		R\$ 206.227,03	R\$ -	R\$ 206.227,03	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3. Ações de Avaliação e Pesquisa	[08] Avaliação e Pesquisa	Elaboração de Avaliação e Pesquisa		R\$ 329.939,36	R\$ -	R\$ 329.939,36	0,00%	Suspenso	13%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suspenso em virtude da definição do formato de Edital de Avaliação e Pesquisa, junto ao órgão gestor
17	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4. Material de Divulgação	[03] Plano de Comunicação Bacia da Ilha Grande BIG	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site do CBI BIG		R\$ 20.320,00	R\$ 20.320,00	R\$ -	100,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sit Catene	02/2019	06/04/2019	06/04/2021	NA	-
18	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4. Material de Divulgação	[03] Plano de Comunicação Bacia da Ilha Grande BIG	Ações a definir		R\$ 19.680,00	R\$ -	R\$ 19.680,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4. Material de Divulgação	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Ações a definir		R\$ 117.075,22	R\$ -	R\$ 117.075,22	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3. Planejamento e Política	3.1. Levantamento e Regulação de Usos	[12] Levantamento e Regulação de Usos	Ações a definir		R\$ 438.769,22	R\$ -	R\$ 438.769,22	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3. Planejamento e Política	3.2. Elaboração de Manual Operativo do PRR-BIG	[05] Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região do Hidrográfica da Bacia da Ilha Grande - BIG	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região do Hidrográfica da Bacia da Ilha Grande - BIG		R\$ 91.901,76	R\$ 9.862,76	R\$ 82.039,00	10,71%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	-	FABRICO PIMENTA DA SILVA/CEC/INEA	03/01/2021/AGEVAP	06/10/2021	22/09/2022	-	-
22	3. Planejamento e Política	3.3. Estruturação do Banco de Projetos	[11] Estruturação do Banco de Projetos	Ações a definir		R\$ 25.773,84	R\$ -	R\$ 25.773,84	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	3. Planejamento e Política	3.4. Oficinas de Planejamento	[09] Oficinas de Planejamento	Ações a definir		R\$ 115.973,40	R\$ -	R\$ 115.973,40	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	4. Saneamento	4.1. Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB da Ilha Grande	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB da Ilha Grande	Plano Municipal de Saneamento Básico de Angra dos Reis		R\$ 257.817,63	R\$ 40.710,18	R\$ 217.087,45	15,80%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Map Projetos	03/12/2020/AGEVAP	28/12/2020	30/05/2022	N/A	-
25	4. Saneamento	4.1. Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB da Ilha Grande	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB da Ilha Grande	Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraty		R\$ 270.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 249.000,00	7,80%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Concluido Engenharia	04/01/2020/AGEVAP	24/10/2020	04/04/2022	N/A	-
26	4. Saneamento	4.1. Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB da Ilha Grande	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB da Ilha Grande	Ações a definir		R\$ 413.457,52	R\$ -	R\$ 413.457,52	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	4. Saneamento	4.1. Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB da Ilha Grande	[15] Elaboração e Revisão do Plano de Saneamento	Ações a definir		R\$ 332.936,24	R\$ -	R\$ 332.936,24	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	4. Saneamento	4.2. Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	[14] Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	Aquisição de biotecnologias		R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	4. Saneamento	4.2. Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	[14] Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	Ações a definir		R\$ 230.223,63	R\$ -	R\$ 230.223,63	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	4. Saneamento	4.3. Projeto de Saneamento Rural	[13] Projeto de Saneamento Rural	Ações a definir		R\$ 103.884,85	R\$ -	R\$ 103.884,85	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	4. Saneamento	4.4. Avaliação e Pesquisa em Águas e Esgotos	[17] Avaliação e Pesquisa em Águas e Esgotos	Saneamento ecológico de Aldeia Arapanga		R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 130.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	4. Saneamento	4.4. Avaliação e Pesquisa em Águas e Esgotos	[17] Avaliação e Pesquisa em Águas e Esgotos	Elaboração de Avaliação e Pesquisa		R\$ 39.377,00	R\$ -	R\$ 39.377,00	0,00%	Suspenso	13%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suspenso em virtude da definição do formato de Edital de Avaliação e Pesquisa, junto ao órgão gestor

Comitê	Valores			Status Geral			
	Desempenhado	Comprometido	Desempenhado e Ser Definitivo	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspenso
BIG	R\$ 212.442,90	R\$ 1.880.297,36	R\$ 5.533.378,34	7	9	13	3



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 28/01/2022 17:00:26; FERNANDA VALADÃO SCUDINO em 28/01/2022 17:13:46; ANTONIO MENDES DE SOUZ

A JUNIOR em 28/01/2022 17:31:51

A autenticidade deste documento 00039.000164/2022-13 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 9E121758.

Item	PAP		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado ^a	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real
1	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	(01) Diretoria Colegiada CBH Guandu	Ajuda de custo para membros, telefones institucionais da diretoria, diárias de membros para participação em eventos, passagens aéreas, anuidade ABRH, etc.	R\$ 821.146,00	R\$ 600.646,66	R\$ 220.499,34	73,15%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	Ação contínua.
2	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento Institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão de Bacia	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Ações da Diretoria Colegiada	R\$ 7.749,82	R\$ -	R\$ 7.749,82	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Aquisição de equipamentos, softwares e licenças	R\$ 200.189,09	R\$ 173.072,22	R\$ 27.116,87	86,45%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-
4	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Aluguel, reforma e estruturação	R\$ 144.810,91	R\$ 74.805,47	R\$ 70.005,44	51,66%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-
5	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu Valor destinado a ações/projetos deliberados pelo CBH Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Sede do Comitê Guandu	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Realização de Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola	027/2012/AGEVAP	11/12/2012	11/03/2013	11/03/2013	-
7	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Realização de Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola	010/2013/AGEVAP	17/06/2013	17/09/2013	17/09/2013	-
8	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Material Impresso para o Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 1.179,90	R\$ 1.179,90	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
9	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Fórum da Sociedade Civil do CBH Guandu	R\$ 19.532,63	R\$ 19.532,63	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
10	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Capacitação em Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais	R\$ 1.826,00	R\$ 1.826,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
11	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Evento da Jornada Fluminense de Botânica	R\$ 7.103,60	R\$ 7.103,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
12	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo de Membro para Participação no 7º Fórum Mundial das Águas	R\$ 18.886,64	R\$ 18.886,64	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
13	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo, Deslocamento e Reembolso de Despesa de Membro para participação no III Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro - ECOB – RJ	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
14	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Despesas com Assessoria de Comunicação para o III ECOB/RJ	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
15	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	XIV Semana de Estudos Geológicos do Departamento de Geociência da UFRJ	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
16	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	XXXV Semana Acadêmica de Biologia	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
17	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo, Deslocamento e Reembolso de Despesa de Membro para Participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB	R\$ 58.506,53	R\$ 58.506,53	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
18	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Curso de Capacitação para Avaliação de Impactos Ambientais	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Novace Gestão Comercial	045/2015/AGEVAP	24/09/2015	14/12/2015	14/12/2015	-
19	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Curso de Recuperação de Áreas Degradadas, Produção de Mudas e Adequação Ambiental da Embrapa Agrobiologia	R\$ 4.611,60	R\$ 4.611,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
20	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 13.027,10	R\$ -	R\$ 13.027,10	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajuda de Custo e Reembolso de Despesa para a participação de Membros em Eventos	R\$ 91.510,33	R\$ 91.510,33	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
22	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Passagens aéreas para membros do Comitê	R\$ 36.068,94	R\$ 36.068,94	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
23	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Despesas para a realização do ECOB	R\$ 21.708,62	R\$ 21.708,62	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
24	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Serviço de Alimentação em Eventos	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
25	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajuda de Custo, Passagem Aérea e Reembolso de Despesa para a participação no 8º Fórum Mundial da Água	R\$ 35.706,52	R\$ 35.706,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
26	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Inscrições e Capacitações	R\$ 7.253,82	R\$ 7.253,82	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
27	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Despesas Diversas	R\$ 5.945,38	R\$ 5.945,38	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
28	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Despesas com a IV Jornada de Geotecnologias - JGEOTEC	R\$ 3.870,50	R\$ 3.870,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-



Item	PAP		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado ^a	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real
29	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajuda de Custo 31º Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental (Curitiba/PR) de 18 a 20 de outubro de 2021.	R\$ 9.724,00	R\$ 9.724,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
29	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Curso de Auditor Interno	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	R\$ -	100,00%	Não iniciado	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
29	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Deslocamento	R\$ 948,90	R\$ 948,90	R\$ -	100,00%	Não iniciado	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
29	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.3 Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais, do Comitê e das Prefeituras Municipais	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ações a definir	R\$ 239.373,99	R\$ -	R\$ 239.373,99	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(11) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos – CBH Guandu	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
31	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	R\$ 430.438,73	R\$ 430.438,73	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
32	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Impressão do PERH Guandu e MOP	R\$ 27.405,00	R\$ 27.405,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
33	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Contratação de temporários	R\$ 341.644,42	R\$ 15.286,39	R\$ 326.358,03	4,47%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
34	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Banca para a Contratação de Temporários	R\$ 19.350,00	R\$ 19.350,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	ASSOC EDUC DOM BOSCO	05 003/2021	-	-	30/09/2021	-	
34	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.4. Plano Estratégico de Recursos Hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento.	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 222.843,12	R\$ -	R\$ 222.843,12	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 953.729,27	R\$ 953.729,27	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
36	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 259.723,06	R\$ -	R\$ 259.723,06	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 464.490,93	R\$ 464.490,93	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
38	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.2. Instrumentos de Gestão 1.2.5. Sistema de informações sobre os recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.2 Concepção e implantação de sistema de informação de recursos hídricos	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 602.845,95	R\$ -	R\$ 602.845,95	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Prestação de serviços especializado para gerenciar, desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software)	R\$ 964.920,70	R\$ 174.306,22	R\$ 790.614,48	18,06%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	CODEX/GT4W	012/2020/AGEVAP	26/03/2020	26/03/2023	N/A	-
40	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 281.686,57	R\$ 281.686,57	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
41	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Estudos para Implementação do Observatório da Bacia	R\$ 292.755,34	R\$ 7.318,88	R\$ 285.436,46	2,50%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	ENVEX/FERMA	055/2020/AGEVAP	22/12/2020	30/10/2021	N/A	-
42	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.3 Sistema de Monitoramento e informações 1.3.1 Concepção e implantação de Observatório da Bacia	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais	Ações a definir	R\$ 4.812.323,96	R\$ -	R\$ 4.812.323,96	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recursos serão aplicados na estruturação das ações definidas no Estudo para implementação do Observatório da Bacia. Necessário aguardar a finalização do estudo.	
43	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	(04) Prestação de Serviço de Monitoramento do Reservatório de Tocós	Monitoramento do Rio Pirai à montante do Túnel de Tocós I	R\$ 114.158,70	R\$ 114.158,70	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhizobium Consultoria Ambiental	017/2011/AGEVAP	23/09/2011	23/03/2013	23/03/2013	-	
44	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	(16) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocós.	Monitoramento do Rio Pirai à montante do Túnel de Tocós II	R\$ 327.286,10	R\$ 327.286,10	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhizobium Consultoria Ambiental	054/2015/AGEVAP	10/11/2015	10/04/2017	10/04/2017	-	
45	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.3. Monitoramento Quali-Quantitativo 1.3.1. Observatório da Bacia	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes	(16) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocós.	Ações a definir	R\$ 1.806.038,25	R\$ -	R\$ 1.806.038,25	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da informação Técnica	Desenvolvimento de site, manutenção e hospedagem de domínio	R\$ 60.688,35	R\$ 60.688,35	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
47	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da informação Técnica	Impressão de materiais (boletins, revistas, folders, dentre outros)	R\$ 151.901,52	R\$ 135.016,27	R\$ 16.885,25	88,88%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	
48	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da informação Técnica	Despesas com eventos (ECOB, ENCOB, ExpoASEAC, Rio Water Week, dentre outros)	R\$ 96.117,86	R\$ 96.117,86	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
49	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Assessoria de Comunicação	R\$ 752.540,92	R\$ 752.540,92	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
50	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da informação Técnica	Estagiários de Comunicação	R\$ 124.001,44	R\$ 124.001,44	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
51	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da informação Técnica	Aquisição de bens permanentes, acervo fotográfico, e demais despesas	R\$ 23.249,40	R\$ 23.249,40	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
52	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Plano de Comunicação	R\$ 830.000,00	R\$ 723.330,12	R\$ 106.669,88	87,15%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Approach	029/2019/AGEVAP	20/08/2019	20/08/2021	18/12/2021	Contrato ativado e finalizado em 18 de dezembro de 2021. Pagamento do último produto realizado em janeiro de 2022.	



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 28/01/2022 17:00:27; FERNANDA VALADÃO SCUDINO em 28/01/2022 17:13:47; ANTONIO MENDES DE SOUZ

A JUNIOR em 28/01/2022 17:32:08

A autenticidade deste documento 00039.000163/2022-79 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: FC6AACE7.

Item	PAP		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações			
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado*	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real		
53	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Operacionalização do Plano de Comunicação	R\$ 1.356.073,88	R\$ -	R\$ 1.356.073,88	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando finalização do Plano de Comunicação para execução das ações.	
54	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.1 Desenvolvimento institucional e dos instrumentos de gestão 1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Ações a definir	R\$ 50.680,47	R\$ -	R\$ 50.680,47	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando finalização do Plano de Comunicação para execução das ações.	
55	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	(09) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água II	Empresa Contratada para elaboração do Plano de Contingência e apresentação no CERH	R\$ 1.003.039,98	R\$ 1.003.039,98	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	DRZ Geotecnologia	003/2013/AGEVAP	14/02/2013	14/02/2014	30/10/2014	-	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.		
56	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.2 Uso da Água na Indústria e Controle de Cargas e Acidentes 2.2.3 Plano de Contingência para abastecimento de água	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água Comitê Guandu	Plano de Contingência para abastecimento de água	R\$ 749.223,37	R\$ -	R\$ 749.223,37	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
57	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 26.178,31	R\$ 26.178,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Souza e Pereira Consultoria, Capacitação e Projetos	022/2012/AGEVAP	27/11/2012	27/11/2013	27/11/2013	-	Contrato cancelado.		
58	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 78.534,94	R\$ -	R\$ 78.534,94	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
59	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Ações a definir	R\$ 39.014,75	R\$ -	R\$ 39.014,75	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.4 Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(18) Diagnóstico de fontes e minas de água da região de abrangência das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, Guandu-Mirim e da Guarda e indicação de propostas de mitigação, com estimativa de custos, de ações de conservação, preservação ou melhoria de captação – Minas d'Água II	Diagnóstico de fontes e minas de água da região de abrangência das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, Guandu-Mirim e da Guarda e indicação de propostas de mitigação, com estimativa de custos, de ações de conservação, preservação ou melhoria de captação – Minas d'Água II	R\$ 844.573,73	R\$ -	R\$ 844.573,73	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em revisão do formato do projeto.	
61	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.2 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água 3.2.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(09) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água II	Ações a definir	R\$ 75.851,46	R\$ -	R\$ 75.851,46	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	Projetos de Auxílio a Pesquisa Edital nº 001/2012, 002/2012, 004/2013, 002/2014, 009/2015, 002/2017 e 016/2019 (143 projetos)	R\$ 960.070,64	R\$ 960.070,64	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	-	
63	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	Ações a definir	R\$ 84.179,56	R\$ -	R\$ 84.179,56	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
64	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 3.974,95	R\$ 115.390,31	3,33%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-		
65	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Eco-Shift Guandu: Indicadores de Qualidade Ambiental e Manejo Sustentável dos Recursos Vivos e Hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Guandu	R\$ 275.000,00	R\$ -	R\$ 275.000,00	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
66	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.5 Estudos 1.5.4 Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Ações a definir	R\$ 2.621.307,01	R\$ -	R\$ 2.621.307,01	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Combate à Poluição e Adaptação à Escassez Hídrica"	R\$ 148.802,00	R\$ 148.802,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ciclos Serviços Técnicos	021/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/08/2015	05/11/2015	-	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.		
68	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guandu"	R\$ 99.791,72	R\$ 99.791,72	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fábrica de Projetos Sustentabilidade	022/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/06/2015	-	-	Contrato cancelado.		
69	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guandu" (Valor reservado devido a ação judicial)	R\$ 49.123,54	R\$ -	R\$ 49.123,54	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Concurso de Desenho "Fantástico Mundo da Água"	R\$ 35.537,51	R\$ 35.537,51	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-		
71	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Edital de auxílio financeiro para projetos de Educação Ambiental	R\$ 115.618,11	R\$ 115.618,11	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-		
72	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Curso "Direito em Saneamento"	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 250.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
73	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Auxílio à Pesquisa	R\$ 68.958,04	R\$ 68.958,04	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-		
75	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação e execução do Plano de Educação Ambiental da	R\$ 1.487.254,38	R\$ -	R\$ 1.487.254,38	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
76	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Capacitação em Indicadores Ambientais	R\$ 56.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 42.000,00	25,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	FUNBEA	013/2011/AGEVAP	24/06/2021	12/08/2022	NA	-		
77	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Operacionalização do Plano de Comunicação	R\$ 581.174,52	R\$ -	R\$ 581.174,52	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
78	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 8.938,35	R\$ 110.426,91	7,49%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-		
79	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.4 Desenvolvimento de Educação Ambiental em Escolas, Associações Cívicas e de Usuários da Água	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 1.019.882,26	R\$ -	R\$ 1.019.882,26	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.5 Recuperação de Áreas Degradadas 2.5.2 Recuperação de Matas Ciliares e outras Áreas de Preservação Permanente	(03) Produtores de Águas e Florestas	Ações a definir	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
81	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (contrato)	R\$ 1.930.914,87	R\$ 1.930.914,87	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	004/2021/AGEVAP	11/05/2012	11/05/2013	31/01/2019	-	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi aditivado considerando a necessidade de manutenção do programa.		



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 28/01/2022 17:00:27; FERNANDA VALADÃO SCUDINO em 28/01/2022 17:13:47; ANTONIO MENDES DE SOUZ

A JUNIOR em 28/01/2022 17:32:08

A autenticidade deste documento 00039.000163/2022-79 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: FC6AAACE7.

Item	PAF		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real
82	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (convênio)	R\$ 1.293.170,79	R\$ 1.180.326,56	R\$ 112.844,23	91,27%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.001.001.2019	01/02/2019	01/02/2021	01/02/2022	O Convênio foi ativado considerando a necessidade de manutenção do programa.
83	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Executora PAF Rio Claro	R\$ 1.074.712,68	R\$ 1.069.319,86	R\$ 5.392,82	99,50%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Água e Solo	024/2019/AGEVAP	24/06/2019	05/10/2021	05/10/2021	-
84	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Serviços de Elaboração de TdR para Coordenação de Atividades Relacionadas ao PSA	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	SEP Consultoria	023/2013/AGEVAP	26/08/2013	14/12/2013	14/12/2013	-
85	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Assessoria Técnica das Ações do PAF Rio Claro	R\$ 379.423,11	R\$ 379.423,11	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogeo	013/2014/AGEVAP	17/09/2014	16/10/2015	16/10/2015	-
86	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Alimentação dos Eventos PAF Rio Claro	R\$ 209,64	R\$ 209,64	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
87	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Plantio de Árvores	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
88	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Mendes	R\$ 337.500,00	R\$ -	R\$ 337.500,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.003.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	-	-
89	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Engenheiro Paulo de Frontin	R\$ 337.500,00	R\$ 51.936,48	R\$ 285.563,52	15,39%	Em andamento	65%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.002.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	-	-
90	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Vassouras	R\$ 337.500,00	R\$ 19.758,76	R\$ 317.741,24	5,85%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.004.001.2019	01/03/2019	01/03/2022	-	-
91	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Aquisição de imagens de satélite para elaboração de Plano Diretor Florestal	R\$ 513.000,00	R\$ 513.000,00	R\$ -	100,00%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	VISIONA TECNOLOGIA	029/2021	26/08/2021	25/10/2021	25/10/2021	-
92	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Elaboração de Plano Diretor Florestal dos municípios da RH II	R\$ 2.426.889,00	R\$ 266.957,80	R\$ 2.159.931,20	11,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	STCP ENGENHARIA	027/2021	16/08/2021	13/01/2024	-	-
93	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Contratação de temporários	R\$ 268.227,82	R\$ 4.642,95	R\$ 263.584,87	1,73%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
94	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Restauração e conservação florestal	R\$ 7.691.687,14	R\$ -	R\$ 7.691.687,14	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(21) Projeto de Água e Floresta	PRO-PSA Guandu - PAF Sacra Família - Executora	R\$ 2.620.811,89	R\$ 1.528.426,53	R\$ 1.092.385,36	58,32%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Crescente Fértil	028/2018	19/06/2018	19/06/2021	18/06/2023	-
96	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	3. Aproveitamento e Aproveitamento de Recursos Hídricos 3.1 Proteção de Ecossistemas e Mananciais 3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(21) Projeto de Água e Floresta	Ações a definir	R\$ 122.146,74	R\$ -	R\$ 122.146,74	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Empresa Contratada para elaboração do Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios	R\$ 379.705,00	R\$ 379.705,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogeo	013/2012/AGEVAP	13/07/2012	13/07/2013	11/04/2014	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.
98	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 100.550,00	R\$ 100.550,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
99	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 146.993,96	R\$ 146.993,96	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
100	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 118.400,00	R\$ 118.400,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
101	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 421.361,01	R\$ -	R\$ 421.361,01	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Materiais sem empresas vencedoras nas tentativas de compra. Nova tentativa de compra sendo realizada (itens importados).
102	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos 1.4 Assistência e Apoio Técnico 1.4.2 Capacitação e apoio para monitoramento e controle de queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Ações a definir	R\$ 920.195,03	R\$ -	R\$ 920.195,03	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	(12) Ação de Continuidade do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Segunda Etapa	R\$ 528.026,72	R\$ 528.026,72	R\$ -	100,00%	Concluído	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Consórcio Profili/TSA	011/2019/AGEVAP	27/03/2019	14/02/2021	N/A	-
104	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Primeira Etapa	R\$ 226.833,38	R\$ 226.833,38	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogeo	002/2014/AGEVAP	11/06/2014	26/04/2015	26/04/2015	-
105	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Segunda Etapa	R\$ 1.053.831,66	R\$ 1.053.831,66	R\$ -	100,00%	Concluído	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Consórcio Profili/TSA	011/2019/AGEVAP	27/03/2019	14/02/2021	N/A	-
106	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	(15) Elaboração do Diagnóstico Regional do Saneamento Rural	Ações a definir	R\$ 919.334,96	R\$ -	R\$ 919.334,96	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso reservado para utilização no 2º ano do SANEAR Guandu.
107	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.1 Estudos e Levantamentos para Projetos Básicos e Editais de Licitação nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Gerenciadora/Fiscalizadora do SANEAR Guandu	R\$ 3.127.244,13	R\$ -	R\$ 3.127.244,13	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	-	-	-	-</				



Item	PAP		Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações	
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	PERH 2006 COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PROGRAMA			Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser Iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real
111	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e Estação de Tratamento Tipo UASB mais Biofiltro Aerado Submerso consistindo de Reator anaeróbio de Manta de Lodo, Biofiltro aerado e leito de secagem - Piraí	R\$ 5.265.308,51	R\$ -	R\$ 5.265.308,51	0,00%	Não iniciado	0%	Em Andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em negociação com o município sobre o formato de execução.
112	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Adequação e ampliação de ETEs em Paracambi	R\$ 3.267.090,28	R\$ -	R\$ 3.267.090,28	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 162, de 03 de agosto de 2021 (infraestrutura complementar ao tratamento de esgoto no âmbito do Programa Sanear Guandu)	R\$ 24.699.506,66	R\$ -	R\$ 24.699.506,66	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano	R\$ 55.761.919,30	R\$ -	R\$ 55.761.919,30	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	-	Consórcio Novo Guandu Consórcio Sanear Rural	041/2021/AGEVAP	07/12/2021	19/08/2023	-	-
115	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	2. Recuperação da Qualidade Ambiental 2.1 Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 2.1.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Contratação de temporários	R\$ 155.233,91	R\$ 5.229,40	R\$ 150.004,51	3,37%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
117			(23) Participação no Evento Rio Water Week	Stand, materiais e participação do Comitê na Rio Water Week	R\$ 109.480,71	R\$ 109.480,71	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.
118			(23) Participação no Evento Rio Water Week	Ações a definir	R\$ 40.519,29	R\$ -	R\$ 40.519,29	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.

Comitê	Valores			Status Geral			
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Reserva Judicial
Guandu	R\$ 26.988.182,92	R\$ 98.795.485,91	R\$ 38.094.307,80	59	32	26	2

