

2023

RELATÓRIO DE PROGRESSO CG INEA 068/2022



Comitê de Bacia
Hidrográfica da
Baía da Ilha Grande





COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA

Item	Eixo	MAP	Atividade	Ação	Projeto	Valores				Status Atual				Status Detalhado				Contratos				Data do Término Real	Observações									
						Total	Desembolsado/	A desembolsado	%	Status	%	A par Início	Suborção de Faltas de Concorrência	Terminação para Prolongação de Faltas	Assessoramento Jurídico	Elaboração de TA	Terminação para Prolongação de Faltas	Assessoramento Jurídico	Elaboração de TA	Terminação para Prolongação de Faltas	Assessoramento Jurídico			Elaboração de TA								
1	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[01] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Apoio de curso a membros		R\$ 15.554,30	R\$ 15.554,30	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-					
2	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[02] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Desdobramento territorial e cabos de membros		R\$ 16.090,52	R\$ 16.090,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-					
3	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[03] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Insuques/Relatório		R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-					
4	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[04] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Despesas para a realização do ECDR		R\$ 373,50	R\$ 373,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-					
5	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[05] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Aquisição de notebook		R\$ 16.170,00	R\$ 16.170,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	02/02/2022	NA	NA	NA	-					
6	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[06] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Desdobramento sobre ENECDB 2022		R\$ 40.788,87	R\$ 40.788,87	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	07/06/2020	01/07/2021	30/07/2022	30/07/2022	Desdobramento Adm					
7	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[07] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Apoio de curso a membros - 2022		R\$ 19.357,50	R\$ 19.357,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-					
8	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[08] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Desdobramento de membros - 2022		R\$ 2.714,29	R\$ 2.714,29	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-					
9	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[09] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Despesas para a realização do ENECDB 2022		R\$ 4.083,72	R\$ 4.083,72	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-					
10	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[10] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Despesas para a realização do ECDR 2022		R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-					
11	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[11] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Serviço de Buffet para eventos do CBN BGS		R\$ 24.495,00	R\$ 17.963,00	R\$ 6.532,00	73,33%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	21.275.912, ACDA DA SGA/BAHIA	05/08/2023	-	10/05/2024	-					
12	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[12] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Apoio de Curso, desdobramento territorial, pagamento sobre (2023)		R\$ 75.380,04	R\$ 75.380,04	R\$ -	100,00%	Concluído	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	Ação contínua			
13	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[13] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Contratação de plataforma online com recursos de videoconferência, transmissão online e armazenamento em nuvem		R\$ 1.397,52	R\$ 1.397,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Alissa Sampaio	CT045/2022	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2023		
14	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[14] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Contratação de plataforma online com recursos de videoconferência, transmissão online e armazenamento em nuvem		R\$ 1.494,00	R\$ 249,10	R\$ 1.245,50	16,67%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	18 de Março Meeting e Plataforma Jira	CT054/2023	01/10/2023	01/10/2024	-	
15	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[15] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Contratação de espaço para montagem de stand e ambientação para participação no evento XIV ENECDB (On-line/Pres)		R\$ 4.162,08	R\$ 4.162,08	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	ENECSB	CT036/2023	-	-	-		
16	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diretoria/ Apoio de Curso	[16] Ações da Diretoria Coligada CBN Bacia da Ilha Grande	Ações a definir		R\$ 237.240,91	R\$ -	R\$ 237.240,91	0,00%	Não iniciado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[01] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Materiais de divulgação do comitê		R\$ 2.133,00	R\$ 2.133,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-		
18	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Oficina de Planejamento Estratégico		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-		
19	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[03] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Aquisição de bombonas		R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-		
20	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[04] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Teatro ambiental		R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	Suspensa	54%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Suspensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suspensa em virtude da pandemia da COVID-19			
21	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[05] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Impressão de Guia Caminhos das Águas		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-		
22	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[06] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Produção de Vídeo Institucional - CBN BGS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	Felipe Maccondes Moura/Alissa	08/04/2023	05/09/2023	-		
23	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[07] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Produção de Cartilha de Educação Ambiental com Braille em recursos próprios para as escolas municipais de Angra dos Reis e Paraty		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	PIRETO CRUZ DE CARVALHO ASSASSANTO	08/08/2022	05/09/2023	-		
24	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[08] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Mostra de Etnias Águas		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-		
25	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[09] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Curso de Filologia de Orono para Realização Ambiental		R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	CPF Comissão de Acompanhamento Socioeconômico	05/08/2023	-	01/04/2023	-	
26	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[10] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Ações a definir		R\$ 282.684,14	R\$ -	R\$ 282.684,14	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[11] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site do CBN BGS		R\$ 20.330,00	R\$ 20.330,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	Sr Cartano	02/10/2019	06/06/2019	06/06/2021	06/06/2021	
28	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[12] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site do CBN BGS		R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	Sr Cartano	02/10/2021	06/06/2021	06/06/2022	-	
29	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[13] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Desenvolvimento e atualização do Site do CBN BGS 2022-2023		R\$ 6.541,47	R\$ 6.541,47	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Sr Cartano	09/04/2022	08/06/2022	08/06/2024	Renovado	
30	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[14] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Ações a definir		R\$ 10.610,53	R\$ -	R\$ 10.610,53	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Essa linha usou as contratações que podem ser fazer necessárias para a implementação do Plano de Comunicação do Coligado.		
31	4. Sanamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Sanamento	[01] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Sanamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Plano Municipal de Sanamento Básico de Angra dos Reis		R\$ 284.900,51	R\$ 284.900,51	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	Mapa Prognosis	05/10/2020/AGEVAP	28/12/2020	24/12/2022	24/12/2022	
32	4. Sanamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Sanamento	[02] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Sanamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Plano Municipal de Sanamento Básico de Paraty		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	Condução Engenharia	04/02/2020/AGEVAP	26/07/2020	24/12/2022	24/12/2022
33	4. Sanamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Sanamento	[03] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Sanamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Plano Municipal de Sanamento Básico de Paraty		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	10																					

48	4. Saneamento	4.2. Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	PM Angra dos Reis RJ - Repasse de recursos ao município de Angra dos Reis, vinculados à ação do PBI-BIC 2.1.1, aplicação do crédito a pagamento de energia, homologada no Manual Operativo (MOP) e incluída na Programação Anual de Atividades e Desembolsos (PAAD) para 2023, para execução do "Sistema de esgotamento sanitário de Japari, Ilha Grande"	R\$	322.700,13	R\$	322.700,13	R\$	-	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	PMAM - CEF	CT 002/2023/AGEVAP	-	-	-	-	-
49	4. Saneamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	Caixa Econômica Federal - Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas. CT 0049/2022	R\$	119.614,04	R\$	4.176,82	R\$	115.437,22	3,49%	Em andamento	67%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	CEF	CT 004/2022/AGEVAP	10/11/2022	10/11/2025	-	-	-
50	4. Saneamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	PM Paraty - Repasse de recursos ao município de Paraty vinculado à ação do PBI-BIC 2.1.1 aplicação do crédito a pagamento de energia, homologada no manual operativo (MOP) e incluída na programação anual de atividades e desembolsos (PAAD) para 2023, para execução da CTE Praia Grande - Paraty/RJ	R\$	213.322,20	R\$	213.322,20	R\$	-	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	PMF - CEF	CT transferida 003/2023	-	-	-	-	-
51	7. Proteção e Conservação do Meio Ambiente	7.2. Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	(16) Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	Ações a definir	R\$	169.986,88	R\$	-	R\$	169.986,88	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	4. Saneamento	4.4. Auxílio a Pesquisa em Água e Esgoto	(17) Auxílio a Pesquisa em Água e Esgoto	Ações a definir	R\$	258.537,13	R\$	-	R\$	258.537,13	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	9. Mobilização e Capacitação Ambiental	9.4. Material de Divulgação	(18) Material de Divulgação do Comitê Bacia da Ilha da Grande	Material de Divulgação do Comitê Bacia da Ilha da Grande	R\$	1.144,04	R\$	4.845,00	R\$	6.290,04	41,46%	Em andamento	89%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Magazine Comercial, COIN e 45. Comércio	-	-	-	-	-	Material institucional para o stand integração pelas Águas no ENCIB 2023
54	Resposta automática	N/A	(19) Resposta Automática do Comitê Bacia da Ilha Grande	Ações a definir	R\$	1.768.800,91	R\$	32.624,72	R\$	1.734.786,21	1,81%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Comitê	Valores				Status Geral			
	Saldo total	Desembolsado	Comprometido	Desembolsos e Ser Devolvidos	Concluído	Em andamento	Não iniciado	Suspensos
BIG	R\$ 4.894.020,65	R\$ 3.006.119,95	R\$ 135.851,10	R\$ 4.758.385,55	28	13	14	1



Item	PAP	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações
	PERH VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA			Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real	
1	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.2. Estruturação e Fortalecimento do Comitê Guandu	(01) Diretoria Colegiada CBH Guandu	Ajuda de custo para membros, telefones institucionais da diretoria, diárias de membros para participação em eventos, passagens aéreas, anuidade ABRI, etc.	R\$ 1.090.014,03	R\$ 860.698,27	R\$ 229.315,76	78,96%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	Ação contínua. R\$ 268.868,03 transferidos para essa linha de acordo com o PAP vigente.
2	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Desenvolvimento de site, manutenção e hospedagem de domínio	R\$ 60.688,35	R\$ 60.688,35	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
3	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão de materiais (boletins, revistas, folders, dentre outros)	R\$ 151.901,52	R\$ 135.016,27	R\$ 16.885,25	88,88%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
4	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Despesas com eventos (ECOB, ENCOB, ExpoASEAC, Rio Water Week, dentre outros)	R\$ 96.117,86	R\$ 96.117,86	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
5	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Assessoria de Comunicação	R\$ 752.540,92	R\$ 752.540,92	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
6	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Estagiários de Comunicação	R\$ 124.001,44	R\$ 124.001,44	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
7	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Aquisição de bens permanentes, acervo fotográfico, e demais despesas	R\$ 23.249,40	R\$ 23.249,40	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
8	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Plano de Comunicação	R\$ 830.000,00	R\$ 825.758,22	R\$ 4.241,78	99,49%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Approach	029/2019/AGEVAP	20/08/2019	20/08/2021	18/12/2021	Elaboração do Plano de Comunicação
9	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Operacionalização do Plano de Comunicação	R\$ 766.208,85	R\$ 644.131,02	R\$ 122.077,83	84,07%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Bumerangue	005/2022/AGEVAP	01/02/2022	02/02/2024	-	Implementação do Plano de Comunicação e atividades de núcleo e assessoria de comunicação. Contrato Renovado em 31/01/2024.
10	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Revista Guandu	R\$ 12.330,76	R\$ 12.330,76	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Target Comunicação	32/2021/AGEVAP	19/10/2021	01/04/2022	01/04/2022	Revista finalizada e lançada em abril de 2022, aniversário de 20 anos do Comitê.
11	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Filmagem e transmissão de eventos do Colegiado e do Sistema	R\$ 33.835,20	R\$ 25.390,72	R\$ 8.444,48	75,04%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ramon Soares	48/2020/AGEVAP	29/10/2020	23/04/2023	23/04/2023	-
12	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão e produção de material institucional	R\$ 58.870,00	R\$ 58.870,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Coan Industria Eireli	020/2022/AGEVAP	18/05/2022	18/11/2023	01/07/2023	A empresa venceu 4 de 22 itens do ATO CONVOCATÓRIO N.º 03/2022. O objeto foi esgotado.
13	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão e produção de material institucional (replicação dos itens desertos do ato anterior)	R\$ 53.473,00	R\$ 48.692,00	R\$ 4.781,00	91,06%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	concluído	Em andamento	-	Nininha (03.068.282/0001-57)	058/2022/AGEVAP	20/10/2022	19/04/2024	-	Ato Convocatório nº 08/2022. Reedição do ato 03/2022. Resultado publicado em 26/08/2022.
14	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Comunicação - Site Comitê Guandu	R\$ 6.833,16	R\$ 4.374,67	R\$ 2.458,49	64,02%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	SH Caetano	044/2022/AGEVAP	08/09/2023	09/09/2024	-	-
15	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Comunicação - Backdrop Comitê Guandu	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Filmarei	05.007/2023	NA	NA	01/05/2023	Entrega única
16	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Comunicação - Material Institucional para o Stand Integração pelas Águas - ENCOB 2023	R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Apoio do Comitê Guandu ao kit de material institucional distribuído no stand integração pelas águas (ENCOB).
17	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4. Comunicação 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu - RJ	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Investimentos necessários para a operacionalização do Plano de Comunicação - à definir	R\$ 469.350,85	R\$ -	R\$ 469.350,85	0,00%	Não iniciado	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso para contratações necessárias referentes ao Plano de Comunicação
18	4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Novo PAF (resolução 160/2021)	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	0,00%	Em andamento	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (contrato)	R\$ 2.038.696,64	R\$ 1.930.914,87	R\$ 107.781,77	94,71%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	004/2021/AGEVAP	11/05/2012	11/05/2013	31/01/2019	-
20	4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Rio Claro - Município (convênio)	R\$ 1.293.170,79	R\$ 1.164.021,55	R\$ 129.149,24	90,01%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Município	3.001.001.2019	01/02/2019	01/02/2021	01/02/2022	-
21	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Executora PAF Rio Claro	R\$ 1.074.712,68	R\$ 1.074.712,68	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Água e Solo	024/2019/AGEVAP	24/06/2019	05/10/2021	05/10/2021	-
22	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Serviços de Elaboração de TdR para Coordenação de Atividades Relacionadas ao PSA	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	SEP Consultoria	023/2013/AGEVAP	26/08/2013	14/12/2013	14/12/2013	-
23	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Assessoria Técnica das Ações do PAF Rio Claro	R\$ 379.423,11	R\$ 379.423,11	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Tecnogeo	013/2014/AGEVAP	17/09/2014	16/10/2015	16/10/2015	-
24	4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Alimentação dos Eventos PAF Rio Claro	R\$ 209,64	R\$ 209,64	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
25	4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Plantio de Árvores	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
26	4.1. Restauração e Conservação 4.1.2. Restauração e Conservação de Áreas Prioritárias para os Recursos Hídricos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Mendes	R\$ 337.500,00	R\$ -	R\$ 337.500,00	0,																	

Item	PAP PEMI VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado									Contrato					Observações
				Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real	
42	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Aquisição de EPI para Combate a Queimadas e Incêndios Florestais	R\$ 254.988,00	R\$ 254.988,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Maxxlatina Com Atac e Imo Ltda	CT 023/2022	31/05/2022	30/11/2022	07/07/2022	-
43	4. Infraestrutura Verde 4.1. Restauração e Conservação 4.1.3. Ações para Controle de Queimadas	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Ações a definir	R\$ 1.026.253,01		R\$ 1.026.253,01	0,00%	Não iniciado	0%	Não iniciado														-
44	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	Projetos de Auxílio a Pesquisa Editais 001/2012, 002/2012, 004/2013, 002/2014, 009/2015, 002/2017 e 016/2019 (143 projetos)	R\$ 960.070,64	R\$ 840.018,47	R\$ 120.052,17	87,50%	Em andamento	89%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Projetos em fase de prestação de conta R\$ 68.287,71 de devolução em 2023
45	3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	Ações a definir	R\$ 45.686,74	R\$ -	R\$ 45.686,74	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 26.178,31	R\$ 26.178,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Souza e Perera Consultoria, Capacitação e Projetos	022/2012/AGEVAP	27/11/2012	27/11/2013	27/11/2013	Contrato cancelado.
47	2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 78.534,94	R\$ -	R\$ 78.534,94	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	2.2. Subterrâneo 2.2.1. Proteção e melhoria das captações de fontes e minas d'água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água	Ações a definir	R\$ 39.014,75	R\$ -	R\$ 39.014,75	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Realização de Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola	027/2012/AGEVAP	11/12/2012	11/03/2013	11/03/2013	-
50	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Realização de Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola	010/2013/AGEVAP	17/06/2013	17/09/2013	17/09/2013	-
51	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Material Impresso para o Curso Extensivo de Produção de Águas e Recuperação e Preservação de Nascentes	R\$ 1.179,90	R\$ 1.179,90	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
52	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Fórum da Sociedade Civil do CBH Guandu	R\$ 19.532,63	R\$ 19.532,63	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
53	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Capacitação em Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais	R\$ 1.826,00	R\$ 1.826,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
54	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Evento da Jornada Fluminense de Botânica	R\$ 7.103,60	R\$ 7.103,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
55	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo de Membro para Participação no 7º Fórum Mundial das Águas	R\$ 18.886,64	R\$ 18.886,64	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
56	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo, Deslocamento e Reembolso de Despesa de Membro para participação no III Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro - ECOB - RJ	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
57	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Despesas com Assessoria de Comunicação para o III ECOB/RJ	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
58	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	XXV Semana de Estudos Geológicos do Departamento de Geociência da UFRJ	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
59	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	XXXV Semana Acadêmica de Biologia	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
60	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda Custo, Deslocamento e Reembolso de Despesa de Membro para Participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB	R\$ 58.506,53	R\$ 58.506,53	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
61	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Curso de Capacitação para Avaliação de Impactos Ambientais	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Novace Gestão Comercial	045/2015/AGEVAP	24/09/2015	14/12/2015	14/12/2015	-
62	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Curso de Recuperação de Áreas Degradadas, Produção de Mudas e Adequação Ambiental da Embrapa Agrobiologia	R\$ 4.611,60	R\$ 4.611,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
63	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ajuda de Custo - Membros do Comitê (2023)	R\$ 7.110,00	R\$ 7.110,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído						
64	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Associação Brasileiras Recursos Hídricos - Inscrições do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (R\$ 500,00)	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído						
65	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Prestação de serviços de coffee break para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - CT 017/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Dueto	017/2023/AGEVAP	11/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	Participação do Colegiado no evento de capacitação.
66	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Deslocamento Terrestre Membros do Comitê para eventos de capacitação em 2023	R\$ 263,84	R\$ 263,84	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído						
67	1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(08) Capacitação para Gestão de Recursos Hídricos	Ações contínuas de capacitação	R\$ 153,26		R\$ 153,26	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	Ação contínua. Saldo remanescente da linha
68	2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	(09) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	Proteção e Melhoria das Captações de Fontes de Minas D'Água II	R\$ 75.851,46		R\$ 75.851,46	0,00%	Não iniciado	0%															
69	2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	(09) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	Empresa Contratada para elaboração do Plano de Contingência e apresentação no CERHI	R\$ 1.003.039,98	R\$ 1.003.039,98	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	DRZ Geotecnologia	003/2013/AGEVAP	14/02/2013	14/02/2014	30/10/2014	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.
70	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Combate à Poluição e Adaptação às Escassez Hídrica"	R\$ 148.802,00	R\$ 148.802,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ciclos Serviços Técnicos	021/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/08/2015	05/11/2015	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.
71	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guandu"	R\$ 99.791,72	R\$ 99.791,72	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Fábrica de Projetos Sustentabilidade	022/2014/AGEVAP	05/12/2014	05/06/2015	-	Contrato cancelado.
72	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Projeto de Educação Ambiental "Semeia Guandu" (Valor reservado devido a ação judicial)	R\$ 49.123,54	R\$ -	R\$ 49.123,54	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Concurso de Desenho "Fantástico Mundo da Água"	R\$ 35.537,51	R\$ 35.537,51	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
74	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Edital de auxílio financeiro para projetos de Educação Ambiental	R\$ 115.618,11	R\$ 106.810,20	R\$ 8.807,91	92,38%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.382,16 de devolução em 2023
75	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Auxílio à Pesquisa	R\$ 68.958,04	R\$ 68.958,04	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
76	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação e execução do Plano de Educação Ambiental da	R\$ 970.000,00	R\$ 657.381,79	R\$ 312.618,21	67,77%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Myr	094/2021/AGEVAP	30/03/2022	30/09/2023	-	-
77	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Capacitação em Indicadores Ambientais	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	FUNBEA	013/2021/AGEVAP	24/06/2021	12/08/2022	12/08/2022	-
78	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Operacionalização do Plano de Comunicação	R\$ 330.120,19	R\$ 330.120,19	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Bumerangue	135/2021/AGEVAP	01/02/2022	01/02/2024	-	-
79	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 78.051,32	R\$ 41.313,94	65,39%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-
80	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Aquisição da premiação do Concurso Cultural e Ambiental Cine Guandu	R\$ 61.841,52	R\$ 61.841,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Suprimix Suprimentos e Equipamentos de Informática Ltda	N/A	N/A	N/A	28/11/2022	-
81	3.2. Educação Ambiental 3.2.1. Educação ambiental com foco em recursos hídricos	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos	Aquisição de Troféus e medalhas para o Concurso Cultural e Ambiental Cine Guandu	R\$ 919,70	R\$ 919,70	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	T.P. de D. PINHEIRO	-	-	-	07/11/2022	-



Item	PAP	Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações		
	PEMV VIGENTE AGENDA / SUBAGENDA / PROGRAMA			Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser Iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração da TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Consórcio	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real	
122	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Curso de Auditor Interno	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-		
123	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Deslocamento	R\$ 948,90	R\$ 948,90	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-		
124	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Passagem aérea (Acordo de Cooperação Técnica com a Águas de Portugal - Portugal)	R\$ 65.543,60	R\$ 65.543,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Cerrado Viagens	203/2022	-	-	-	-		
125	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajudas de Custo (Acordo de Cooperação Técnica com a Águas de Portugal, Visita Técnica à AdP e Conferência dos Oceanos- Portugal)	R\$ 72.288,75	R\$ 72.288,75	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído								
126	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Apoio ECOB - Aquisição de ECOBAGS promocionais reutilizáveis para o ECOB 2022 - Vassouras	R\$ 3.267,00	R\$ 3.267,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Carla da Silva Godinho	Ordem de Serviço	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022			
127	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Apoio (Resolução 199/2016): Transporte intermunicipal realizados em 26/11/2022 ref. ao: Evento XV Reflorestamento realizado pelo Instituto Vale Verdejante	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Viagem Salutaris e Turismo S/A	Ordem de Serviço	26/11/2022	26/11/2022	26/11/2022			
128	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Apoio ECOB 2022: Serviço de transporte para as visitas técnicas do X Encontro Estadual de Comitê de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro - ECOB/RJ em Vassouras.	R\$ 5.150,00	R\$ 5.150,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Stelman Tour Transporte Rodoviário de Passageiros Ltda	CT 067/2022	30/11/2022	03/12/2022	03/12/2022			
129	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajudas de Custo ENCOB 2022 (Foz do Iguaçu/PR)	R\$ 15.873,00	R\$ 15.873,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-			
130	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Ajudas de Custo ENCOB 2023 (Natal/RN)	R\$ 11.154,00	R\$ 11.154,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-			
131	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.1. Fortalecimento Institucional 1.1.3. Treinamento e qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais	Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais. (ajudas de custo e deslocamento para capacitações e treinamentos - Resolução 134/2018)	R\$ 63.574,95	R\$ 63.305,88	R\$ 269,07	99,58%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	Ação contínua.		
132		(23) Participação no Evento Rio Water Week	Stand, materiais e participação do Comitê na Rio Water Week	R\$ 109.480,71	R\$ 109.480,71	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.		
133		(23) Participação no Evento Rio Water Week	Dueto Produções - Gestão de eventos IV Simpósio RH BPS	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	IV Simpósio RH BPS		
134		(23) Participação no Evento Rio Water Week	Dueto Produções Ltda - Prestação de serviços de coffee break para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - CT 017/2023	R\$ 10.519,29	R\$ 17.000,00	R\$ (6.480,71)	161,61%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	IV Simpósio RH BPS		
135	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Rendimento oriundo da devolução do recurso de Pirai (Protetor)	R\$ 264.026,12	R\$ -	R\$ 264.026,12	0,00%	Não iniciado	0%	Não iniciado													-		
136	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Gerenciadora/Fiscalizadora do SANEAR Guandu	R\$ 5.780.992,35	R\$ 4.243.507,48	R\$ 1.537.484,87	73,40%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Consórcio Guandu	12/2022/AGEVAP	20/04/2022	20/04/2024		1ª TA ao contrato 12/2022/AGEVAP	
137	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Projeto Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto dos aglomerados populacionais da Bacia do Rio Santana - Miguel Pereira	R\$ 8.131.907,51	R\$ 8.131.907,51	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Caixa Econômica Federal	CT CEF Nº 0557139/2021/AGEVAP/ CAIXA	-	-	23/12/2021		Projeto contratado via município, através da Caixa. Recurso repassado.	
138	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Implantação de Soluções de Esgotamento Periurbano e Rural Sanear (Engenheiro Paulo de Frontin)	R\$ 13.116.402,26	R\$ -	R\$ 13.116.402,26	0,00%	Em andamento	44%	Em Andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-		Devido a inviabilidade do repasse via Caixa, a Resolução COMITÊ GUANDU Nº184, de 09 de janeiro de 2024 aprovou a execução via AGEVAP.	
140	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano (Consórcio Novo Guandu)	R\$ 13.136.393,75	R\$ 13.136.393,75	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Consórcio Novo Guandu	CT 042/2021/AGEVAP	07/12/2021	27/09/2023	19/09/2023		Empresa Optou por não renovar o contrato. Saldo remanescente foi assumido, pelo mesmo valor, pela segunda colocada no processo licitatório.	
141	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano (consórcio sanear rural - primeiro contrato)	R\$ 28.282.552,82	R\$ 18.097.008,93	R\$ 10.185.543,89	63,99%	Em andamento	67%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Consórcio Sanear Rural	CT 041/2021/AGEVAP	07/12/2021	19/08/2023	-	-	
142	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	SANEAR Guandu - Urbano e Periurbano (consórcio sanear rural - segundo contrato)	R\$ 17.354.906,18		R\$ 17.354.906,18	0,00%	Em andamento	67%	Em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Consórcio Sanear Rural	CT 063/2023/AGEVAP	17/11/2023	12/08/2025	-		Assimiu as obras do Consórcio Novo Guandu.
143	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Contratação de temporários	R\$ 155.233,91	R\$ 122.870,82	R\$ 32.363,09	79,15%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	06/10/2023		Fim do contrato
144	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Contrato Caixa - Contrato de repasse 557139-52.	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	CT 046/2018	-	-	-	-	-	
145	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Caixa Economica Federal - Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas - CT 064/2022	R\$ 130.385,96	R\$ 2.088,41	R\$ 128.297,55	1,60%	Em andamento	89%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	CEF	CT 064/2022/AGEVAP	R\$ 44.875,00	R\$ 45.971,00			
146	5. Saneamento 5.3. Esgotamento Sanitário 5.3.1. Levantamentos, Estudos, Projetos e outras ações para o Esgotamento Sanitário	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	Ações a definir	R\$ 11.150.790,96	R\$ -	R\$ 11.150.790,96	0,00%	Não iniciado																	
147	2. Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo 2.1. Superficial 2.1.3. Ações para garantia da oferta hídrica	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água Comitê Guandu	Plano de Contingência para abastecimento de água	R\$ 749.223,37	R\$ -	R\$ 749.223,37	0,00%	Não iniciado	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
148	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Contratação de temporários	R\$ 119.365,26	R\$ 77.806,32	R\$ 41.558,94	65,18%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Contratação direta	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AGEVAP Nº 02/2021	06/10/2021	06/10/2023	-	-	
149	3. Produção de Conhecimento e Educação Ambiental 3.1. Produção do Conhecimento 3.1.1. Produção do conhecimento científico, pesquisa e extensão	(26) Pesquisas Básicas para Subsidiar Ações de Proteção e Recuperação de Mananciais	Ações a definir	R\$ 2.896.307,01	R\$ -	R\$ 2.896.307,01	0,00%	Não iniciado	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	Resolução COMITÊ GUANDU-RJ nº 166de 20de dezembro de 2021.
150	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	(27) Repasse Automático do Comitê Guandu	R\$ 36.682.309,03	R\$ 4.710.055,18	R\$ 31.972.253,85	12,84%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	Recursos financeiro do Comitê Guandu, para o 13º Ano do Contrato de Gestão INEA n° 03/2010 (Exercício de 2022)

